

# 关于江门市丰乐路北延线工程计价争议的复函

原创

广东省建设工程标准定额站订阅号

#争议复函

114个

点击上方蓝色字体关注我们



## 关于江门市丰乐路北延线工程计价争议的复函

粤标定复函〔2022〕52号

江门市滨江建设投资管理有限公司、广东金辉华集团有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统，申请解决关于江门市丰乐路北延线工程计价争议的来函及相关资料收悉。

2011年1月6日签订的施工合同显示，本项目位于江门市滨江新区，资金来源是企业自筹，发包人江门市滨江建设投资管理有限公司通过公开招标方式，确定由广东金辉华集团有限公司负责承建。项目合同价格形式为单价合同，采用清单计价，清单综合单价按定额组价。执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008和《广东省建设工程计价依据（2010）》，处于合同竣工结算阶段，现对来函涉及的争议事项答复如下：

本项目鹅公山隧道洞内的土石方开挖，原设计施工图和招投标工程量清单均为控制爆破开挖，因邻近村民阻止爆破施工，设计变更为“炮锤式挖掘机机械凿除岩石开挖”。发、承包双方就隧道洞内炮锤式挖掘机凿除岩石开挖土石方计价产生争议。发包人认为，应套用定额D7-1-9双线机械开挖隧道松石子目，扣减与爆破相关的材料、机械费用，再增加定额D1-1-95履带式单头液压岩石破碎机破碎槽（坑）岩石松石子目的材料机械费用。承包人认为，应先将隧道内岩石按强度分类，强风化岩定义为松石，中风化岩定义为次坚石，然后再分别套用定额双线机械开挖隧道和履带式单头液压岩石破碎机破碎槽（坑）岩石相应子目，且所套用的定额子目机械用量乘以3进行计价。

我认为，根据《广东省市政工程综合定额（2010）》D7-1-9与D7-1-10机械开挖隧道定额子目的工作内容“选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退、土石方洞内运输、垂直提升等。”该定额子目适用于爆破工艺，不适用于本项目隧道洞内炮锤式挖掘机凿除岩石的施工工艺。另外D1-1-95与D1-1-96履带式单头液压岩石破碎机破碎槽（坑）岩石子目适合槽（坑）岩石破碎，不适用于隧道洞内的施工条件。因此，建议双方根据合同专用条款第23.3.2条款“变更（增加

部分) 工程中投标报价没有相同或相似内容, 定额又没有参考子目的, 由承包人将综合单价分析材料送监理公司、发包方初审后, 送江门市财政投资评审中心及有关主管部门审核确定”的约定, 结合本工程的地质勘察报告, 秉承客观公正、公平合理原则, 根据经审核的施工方案与市场询价方式测算人工、材料、机械的消耗及其他相关费用, 协商计价。

专此函复。

广东省建设工程标准定额站

2022年5月18日



长按微信二维码  
关注我们获取更多信息

官网: [www.gdcost.com](http://www.gdcost.com)

投稿及联系方式: 020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

收录于合集 #争议复函 114

上一篇

下一篇

阅读 1086

分享 收藏

3 在看

写下你的留言